

Aegviidu alevi ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd

ID	Task Name	Start	Finish	Resource Names	Qtr 4, 2018			Qtr 1, 2019			Qtr 2, 2019			Qtr 3, 2019			Qtr 4, 2019		
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Aegviidu alevi ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd	Wed 14.11.18	Fri 15.11.19																
2	Alustamiskuupäev	Wed 14.11.18	Wed 14.11.18																
3	Geodeetilise alusplaani koostamine	Wed 14.11.18	Mon 31.12.18																
4	Torustike ja reoveepumplate projekteerimine	Tue 01.01.19	Fri 12.04.19																
5	Puurkaevpumpla ja VTJ projekteerimine	Thu 15.11.18	Mon 11.03.19																
6	VTJ ehitus	Mon 15.04.19	Wed 31.07.19																
7	Torustike ehitus	Mon 15.04.19	Thu 22.08.19																
8	Muraka tn	Mon 15.04.19	Sun 28.04.19	Meeskond 1															
9	Sinika tn	Mon 29.04.19	Mon 03.06.19	Meeskond 1															
10	Pohla tn	Tue 04.06.19	Mon 08.07.19	Meeskond 1															
11	Mustika tn	Tue 09.07.19	Thu 08.08.19	Meeskond 1															
12	Vaarika tn	Mon 29.04.19	Wed 12.06.19	Meeskond 2															
13	Jõhvika tn	Thu 13.06.19	Thu 18.07.19	Meeskond 2															
14	Kosenõmme tn	Sun 21.07.19	Fri 16.08.19	Meeskond 2															
15	Pargi tn	Mon 27.05.19	Wed 24.07.19	Meeskond 3															
16	Jõe tn	Thu 25.07.19	Thu 22.08.19	Meeskond 3															
17	Jaama tn	Sun 28.04.19	Tue 25.06.19	Meeskond 4															
18	Kalda Poolemõisa tn	Sun 28.04.19	Wed 31.07.19	Meeskond 5															
19	Pihlaka tn	Sun 12.05.19	Sun 09.06.19	Meeskond 6															
20	Tamme tn	Mon 10.06.19	Wed 31.07.19	Meeskond 6															
21	Telliskivi Kosenõmme	Wed 26.06.19	Wed 21.08.19	Meeskond 4															
22	Katete taastamistööd	Mon 26.08.19	Thu 31.10.19																
23	Täitedokumentatsioon, objekti üleandmine	Fri 01.11.19	Fri 15.11.19																